

Kostenkontrolle

Auftraggeber: Gemeinde Hemmingen

Projekt-Nr.: 3926 - Neubau KiTa Laurentiusstraße in Hemmingen



KGR	Kostengruppe	Auftragnehmer	KoBer	KoBer	Kosten- berechnung	Auftrag	Nachträge		Gesamt Auftrag	Erwartung Mehr-/Minder	Prognose	Zahlungen		Kosten- feststellung
			Budget	Nachtrag			Betrag	Anz. St				Betrag	Anteil %	
			€	€	€	€	€	St	€	€	€	€	%	€
200	Herrichten und Erschließen		24.000,00	26.000,00	50.000,00	46.679,83	0,00		46.679,83	0,00	50.179,83	7.628,48	15%	7.628,48
221	Abwasserentsorgung	W. u. E. Kindler	7.000,00		7.000,00	7.628,48			7.628,48		7.628,48	7.628,48	100%	x - 7.628,48
222	Wasserversorgung	Gemeinde Hemmingen	1.500,00		1.500,00				0,00		1.500,00	0,00	0%	0,00
224	Fernwärmeversorgung	Naturenergie Glems	12.000,00	26.000,00	38.000,00	37.961,00			37.961,00		37.961,00	0,00	0%	0,00
225	Stromversorgung	NetzeBW	2.000,00		2.000,00				0,00		2.000,00	0,00	0%	0,00
226	Telekommunikation	Vodafone GmbH	1.500,00		1.500,00	1.090,35			1.090,35		1.090,35	0,00	0%	0,00
300	Bauwerk		1.685.000,00	85.000,00	1.770.000,00	1.844.184,90	4.544,73		1.848.729,63	0,00	1.883.229,63	985.375,05	52%	0,00
301	Gerüstbauarbeiten	IBEK Gerüstbau GmbH	31.000,00	-13.000,00	18.000,00	16.327,75			16.327,75		16.327,75	7.328,52	45%	0,00
312	Rohbauarbeiten	Karl Köhler GmbH	690.000,00	40.000,00	730.000,00	739.058,66			739.058,66		739.058,66	622.988,74	84%	0,00
320	Dachdeckungsarbeiten inkl. 316	Bohnet GmbH	144.000,00	-44.000,00	100.000,00	131.993,37			131.993,37		131.993,37	97.325,54	74%	0,00
321	Dachabdichtungsarbeiten	F+M E. Schwab	40.000,00	29.000,00	69.000,00	90.810,09	339,15	1	91.149,24		91.149,24	44.641,96	49%	0,00
322	Klempnerarbeiten	Henne GmbH	33.000,00	-15.000,00	18.000,00	15.095,15			15.095,15		15.095,15	5.717,32	38%	0,00
323	Putz- und Stuckarbeiten	Hajdari Stuckateurbetr.	97.000,00	25.000,00	122.000,00	92.480,83			92.480,83		92.480,83	5.632,75	6%	0,00
324	Fliesen- und Plattenarbeiten	Vor Auftragserteilung	27.000,00		27.000,00	26.713,66			26.713,66		26.713,66	0,00	0%	0,00
325	Estricharbeiten	AEP Estrich GmbH	33.000,00		33.000,00	29.362,19			29.362,19		29.362,19	0,00	0%	0,00
326	Fensterarbeiten inkl. 030, 032	A. Ziegler Fensterbau	200.000,00		200.000,00	250.076,12			250.076,12		250.076,12	201.740,22	81%	0,00
327-1	Tischlerarbeiten	Vor Auftragserteilung	118.000,00	8.000,00	126.000,00	159.725,37			159.725,37		159.725,37	0,00	0%	0,00
327-2	Tischlerarbeiten - Küchen	Gebhardt Küchen	30.000,00		30.000,00	24.785,87	4.205,58	1	28.991,45		28.991,45	0,00	0%	0,00
327-3	Tischlerarbeiten - Garderoben	Dieter Mast	0,00	15.000,00	15.000,00	14.632,24			14.632,24		14.632,24	0,00	0%	0,00
329	Schließanlage		2.500,00		2.500,00				0,00		2.500,00	0,00	0%	0,00
331	Metallbau-/Schlosserarbeiten	Flachs Bauunternehm.	105.000,00	10.000,00	115.000,00	121.210,43			121.210,43		121.210,43	0,00	0%	0,00
334	Maler- und Lackierarbeiten		29.000,00	3.000,00	32.000,00				0,00		32.000,00	0,00	0%	0,00
336	Bodenbelagsarbeiten	Vor Auftragserteilung	35.000,00	7.000,00	42.000,00	34.355,90			34.355,90		34.355,90	0,00	0%	0,00
339	Trockenbauarbeiten	Bäuerle GmbH	70.500,00	20.000,00	90.500,00	97.557,27			97.557,27		97.557,27	0,00	0%	0,00
400	Gebäudetechnik		815.000,00	31.700,00	846.700,00	810.060,49	0,00		810.060,49	0,00	810.060,49	59.458,18	7%	0,00
410	Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen	Schmid GmbH	120.900,00	28.450,00	149.350,00	142.117,69			142.117,69		142.117,69	0,00	0%	0,00
420	Wärmeversorgungsanlagen	Gebrüder Benzinger	91.600,00	-8.300,00	83.300,00	63.303,31			63.303,31		63.303,31	0,00	0%	0,00
430	Lufttechnische Anlagen	Climair GmbH	106.500,00	42.400,00	148.900,00	149.721,42			149.721,42		149.721,42	0,00	0%	0,00
440	Starkstromanlagen	Bauer Elektrotechnik	320.400,00	101.500,00	421.900,00	417.375,95			417.375,95		417.375,95	48.195,54	12%	0,00
450	Kommunikationstechnische Anlagen		40.300,00	-40.300,00	in KGR 440				0,00		in KGR 440	0,00	0%	0,00
460	Förderanlagen (Plattformlift)	Brobeil Aufzüge	38.100,00	5.150,00	43.250,00	37.542,12			37.542,12		37.542,12	11.262,64	30%	0,00
470	Nutzungsspezifische Anlagen		2.800,00	-2.800,00	in KGR 440				0,00		in KGR 440	0,00	0%	0,00
480.1	Gebäudeautomation HLS		37.200,00	-37.200,00	in KGR 410-430				0,00		in KGR 410-430	0,00	0%	0,00
480.2	Gebäudeautomation Elektro		31.300,00	-31.300,00	in KGR 440				0,00		in KGR 440	0,00	0%	0,00
490	Sonstige Maßnahmen Techn. Anl.		25.900,00	-25.900,00	in KGR 440				0,00		in KGR 440	0,00	0%	0,00
500	Aussenanlagen		260.000,00	0,00	260.000,00	238.494,66	0,00		238.494,66	0,00	238.494,66	0,00	0%	0,00
510	Außenspielbereich / Zugänge	Vor Auftragserteilung	260.000,00		260.000,00	238.494,66			238.494,66		238.494,66	0,00	0%	0,00
600	Ausstattung		100.000,00	-15.000,00	85.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	85.000,00	0,00	0%	0,00
611	Allgemeine Ausstattung		100.000,00	-15.000,00	85.000,00				0,00		85.000,00	0,00	0%	0,00
700	Baunebenkosten		718.000,00	0,00	718.000,00	630.889,80	0,00		630.889,80	88.204,61	742.094,41	380.499,39	51%	13.581,49
714	Sicherheits- und Gesundheitsschutz	Markus Baumeister	7.000,00		7.000,00	5.712,00			5.712,00		5.712,00	1.428,00	25%	0,00
721	Untersuchungen (Kampfmittel)	LBA GmbH	1.000,00		1.000,00	749,70			749,70	0,00	749,70	749,70	100%	x - 749,70
731.1	Gebäudeplan. (Machbarkeitsstudie)	NC GmbH	11.000,00		11.000,00	11.076,65			11.076,65		11.076,65	11.076,65	100%	x - 11.076,65
731.2	Gebäudeplanung	NC GmbH	275.000,00		275.000,00	273.669,82			273.669,82	15.750,00	289.419,82	182.416,73	63%	0,00
732	Freianlagenplanung	Reinboth	50.000,00		50.000,00	50.000,00			50.000,00		50.000,00	29.300,00	59%	0,00
741	Tragwerksplanung	Schmidt	65.000,00		65.000,00	58.331,66			58.331,66	6.000,00	64.331,66	23.800,00	37%	0,00
742.1	Planung Heizung, Lüftung, Sanitär	H + H	90.000,00		90.000,00	86.432,26			86.432,26	15.000,00	101.432,26	64.736,87	64%	0,00
742.2	Planung Elektro Starkstrom	Köhler GmbH	110.000,00		110.000,00	70.306,38			70.306,38	40.000,00	110.306,38	0,00	0%	0,00
743	Bauphysik	Bauphysik 5	22.000,00		22.000,00	18.384,55			18.384,55	3.500,00	21.884,55	13.065,63	60%	0,00
744.1	Geotechnik	Henke u. Partner	12.000,00		12.000,00	7.595,67			7.595,67	4.000,00	11.595,67	7.595,67	66%	0,00
744.2	Geotechnik - Radoneinwirkung	Henke u. Partner	3.000,00		3.000,00	1.800,53			1.800,53	-45,39	1.755,14	1.755,14	100%	x - 1.755,14
745	Ingenieurvermessung	Bartholomä+Kunzi	7.000,00		7.000,00	9.564,00			9.564,00		9.564,00	9.564,00	100%	0,00
747	Brandschutz	Ralf Kludt	7.000,00		7.000,00	5.950,00			5.950,00	3.000,00	8.950,00	5.920,00	66%	0,00
762.1	Prüfung, Genehmigung, Abnahmen	Landratsamt LB	25.000,00		25.000,00	21.353,00			21.353,00	1.000,00	22.353,00	21.353,00	96%	0,00
762.2	Prüfstatik	Landratsamt LB	15.000,00		15.000,00				0,00		15.000,00	0,00	0%	0,00
762.3	TÜV-Prüfungen		1.000,00		1.000,00				0,00		1.000,00	0,00	0%	0,00
766	Versicherungen	WGV	3.000,00		3.000,00	2.963,58			2.963,58		2.963,58	2.963,58	100%	0,00
769.1	Allgem. Baunebenkosten, Veröffentl.		7.000,00		7.000,00	7.000,00			7.000,00		7.000,00	4.718,77	67%	0,00
769.2	Allgem. Baunebenkosten, Baureinig.		7.000,00		7.000,00				0,00		7.000,00	55,65	0%	0,00
999	Unvorhergesehenes		295.000,00	-295.000,00	0,00						0,00		0%	
GESAMTKOSTEN KGR 100 - 700			3.897.000,00	-167.300,00	3.729.700,00	3.570.309,68	4.544,73		3.574.854,41	88.204,61	3.809.059,02	1.432.961,10	38%	21.209,97

alle Preise inkl. MwSt 19%

Kostenüber-/unterschreitung: -2,26%