

Kostenkontrolle															GmbH	NIXDORF CONSULT	
Auftraggeber: Stadt Hemmingen																	
Projekt-Nr.: 3605 - Neubau Kindertagesstätte "Hälde" Hemmingen																	
Architekten + Ingenieure																	
KGR	Kostengruppe	Auftragnehmer	KoBer Budget €	KoBer Nachtrag €	Kosten- berechnung €	Auftrag €	Nachträge Betrag €	Anz. St	Gesamt Auftrag €	Erwartung Mehr-/Minder €	Prognose €	Zahlungen Betrag €	Anteil %	SR	GB	Kosten- feststellung €	
200	Herrichten und Erschließen		30.000,00	0,00	30.000,00	30.431,62	0,00		30.431,62	748,95	31.180,57	31.180,57	100%			31.180,57	
220	Hausanschlüsse KiTa und Wohnen	Netze BW GmbH	29.000,00	0,00	29.000,00	29.431,62			29.431,62		29.431,62	29.431,62	100%	x	-	29.431,62	
226	Telekommunikation	Unitymedia, Telek.	1.000,00		1.000,00	1.000,00			1.000,00	748,95	1.748,95	1.748,95	100%	x	-	1.748,95	
300	Bauwerk		1.755.000,00	108.500,00	1.863.500,00	1.750.017,65	125.045,15		1.875.062,80	101.068,45	1.976.131,25	1.939.115,33	98%			1.257.581,81	
301	Gerüstbauarbeiten	Kircheis & Partner	30.000,00		30.000,00	17.476,40			17.476,40	1.727,01	19.203,41	19.203,41	100%	x	-	19.203,41	
301.2	Gerüstbauarbeiten, ergänzend	W. Arnold GmbH	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00			2.000,00	-394,39	1.605,61	1.605,61	100%	x	-	1.605,61	
312	Rohbauarbeiten	GRÖTZ GmbH	680.500,00		680.500,00	579.842,89	62.277,13	5	642.120,02	75.000,00	717.120,02	681.533,52	95%			0,00	
312.2	Fundament Fluchttreppe Tiefhof	Schwer GmbH	0,00		0,00	800,00	0,00	0	800,00	0,00	800,00	800,00	100%	x	-	800,00	
321	Dachabdichtungsarbeiten	W. Müller / FBS	112.500,00		112.500,00	114.305,24	5.405,64	2	119.710,88	7.317,95	127.028,83	127.028,83	100%	x	-	127.028,83	
322	Flaschnerarbeiten	T+H Ackermann	32.000,00		32.000,00	26.615,78			26.615,78	-6.838,02	19.777,76	19.777,76	100%	x	-	19.777,76	
323	Putz- und Stuckarbeiten	Hajdari	77.000,00		77.000,00	76.126,09	4.104,62	2	80.230,71	3.573,15	83.803,86	83.803,86	100%	x	-	83.803,86	
324.1	Fliesen- und Plattenarbeiten	von Au-Gehrung	30.000,00		30.000,00	33.291,98	2.151,28	1	35.443,26	-12.087,91	23.355,35	23.355,35	100%	x	-	23.355,35	
324.2	Innen- und Außensimse	Fliesen Fischer	0,00	3.000,00	3.000,00	2.809,30			2.809,30	264,07	3.073,37	3.073,37	100%	x	-	3.073,37	
325	Estricharbeiten	Sigloch Estriche	35.000,00		35.000,00	31.115,31	3.236,54	2	34.351,85	-1.733,49	32.618,36	31.639,81	97%	x	x	31.639,81	
326.1	Metall-Fassade - Aluminium KiTa	Wulle GmbH	180.000,00		180.000,00	206.209,15	15.940,05	8	222.149,20	-2.642,20	219.507,00	219.507,00	100%	x	-	219.507,00	
326.2	Fensterarbeiten - Kunststoff Wohnen	Ziegler GmbH	48.000,00		48.000,00	36.843,59	5.497,80	2	42.341,39	1.242,19	43.583,58	43.583,58	100%	x	-	43.583,58	
327.1	Tischlerarbeiten	Schreinerei Mury	98.000,00		98.000,00	105.043,68	4.178,45	2	109.222,13	-425,58	108.796,55	108.796,55	100%	x	-	108.796,55	
327.2	Tischlerarbeiten - Faltwand KiTa	DormaKaba	17.000,00		17.000,00	15.112,26			15.112,26	-520,47	14.591,79	14.140,92	97%	x	x	14.140,92	
327.3	Tischlerarbeiten - Einbauten	Schreinerei Mast	0,00	70.000,00	70.000,00	59.089,45	761,60		59.851,05	0,00	59.851,05	59.851,05	100%	x	-	59.851,05	
328	Parkettarbeiten	Fleischmann	20.000,00		20.000,00	14.005,54	1.769,21	1	15.774,75	-9.356,56	6.418,19	6.418,19	100%	x	-	6.418,19	
329	Beschlagarbeiten - Schließanlage	Betz & Co. GmbH	0,00		0,00	1.809,69			1.809,69		1.809,69	1.809,69	100%	x	-	1.809,69	
330	Brandschutzvorhang	Stöbich GmbH	12.000,00		12.000,00	18.528,30	2.037,88	1	20.566,18	673,54	21.239,72	21.239,72	100%	x	-	21.239,72	
331.1	Metallbau-/Schlosserarbeiten	Trauschke GmbH	97.000,00		97.000,00	97.068,90			97.068,90	29.753,08	126.821,98	126.821,98	100%	x	-	126.821,98	
331.2	Einhausung Anlieferung/Müllplatz	Gerhardt Braun	0,00	5.000,00	5.000,00	5.086,06			5.086,06	0,00	5.086,06	5.086,06	100%	x	-	5.086,06	
331.3	Garagenrolltore	Hagebau Bolay	0,00	9.000,00	9.000,00	8.994,34	3.092,61	1	12.086,95	-2.434,07	9.652,88	9.652,88	100%	x	-	9.652,88	
331.4	Fluchttreppe Tiefhof Mehrzweckr.	Zeh GmbH	0,00	7.500,00	7.500,00	3.962,70			3.962,70	0,00	3.962,70	3.962,70	100%	x	-	3.962,70	
333	Gebäudereinigungsarbeiten		7.000,00	-7.000,00	0,00	0,00			0,00		0,00	0,00	0%			0,00	
334	Maler- und Lackierarbeiten	Kraft GmbH	32.000,00		32.000,00	27.901,05	4.565,03	1	32.466,08	-3.321,26	29.144,82	29.144,82	100%	x	-	29.144,82	
336	Bodenbelagsarbeiten	Dieter Holschbach	42.000,00		42.000,00	37.405,28	3.731,54	1	41.136,82	-14.864,02	26.272,80	26.272,80	100%	x	-	26.272,80	
336.2	Bodenbelagsarbeiten Wohnungen	Hagenlocher	0,00	10.000,00	10.000,00	9.560,23			9.560,23	536,66	10.096,89	10.096,89	100%	x	-	10.096,89	
336.3	Bodenbelagsarbeiten - Verfugung	AW Verfugungstech.	0,00	2.500,00	2.500,00	2.348,11			2.348,11	391,84	2.739,95	2.739,95	100%	x	-	2.739,95	
338	Vorgehängte hinterlüftete Fassade	Grabert GmbH	120.000,00		120.000,00	129.470,88	962,79	1	130.433,67	10.754,23	141.187,90	141.187,90	100%	x	-	141.187,90	
339	Trockenbauarbeiten	Bohle Innenausbau	85.000,00		85.000,00	80.695,45	5.332,98	3	86.028,43	24.281,31	110.309,74	110.309,74	100%	x	-	110.309,74	
399	Sonstige Arbeiten	Diverse	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00			6.500,00	171,39	6.671,39	6.671,39	100%	x	-	6.671,39	
400	Gebäudetechnik		690.000,00	6.000,00	696.000,00	694.563,40	7.892,32		702.455,72	-1.073,07	701.382,65	696.382,65	99%			696.382,65	
410	Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen	Scholz GmbH	200.000,00		200.000,00	183.148,21			183.148,21	-20.672,27	162.475,94	162.475,94	100%	x	-	162.475,94	
420	Wärmeversorgungsanlagen inkl. 430	Kurfess GmbH	190.000,00		190.000,00	161.396,18			161.396,18	6.687,13	168.083,31	163.083,31	97%	x	x	163.083,31	
429	Estrichtrocknung/Ersatzheizung	Hofmann GmbH	0,00		0,00	3.000,00			3.000,00	-371,32	2.628,68	2.628,68	100%	x	-	2.628,68	
440	Starkstromanlagen inkl. 450	Ziegler Systemh.	215.000,00		215.000,00	267.166,79	5.714,62	1	272.881,41	15.969,59	288.851,00	288.851,00	100%	x	-	288.851,00	
446	Blitzschutz	PC Blitzschutzbau		6.000,00	6.000,00	6.257,38			6.257,38	-2.165,37	4.092,01	4.092,01	100%	x	-	4.092,01	
469.1	Aufzugsanlage KiTa/Wohnen	Haushahn	47.500,00		47.500,00	40.876,50	2.177,70	2	43.054,20	-520,83	42.533,37	42.533,37	100%	x	-	42.533,37	
469.2	Parklift Wohnungen	Klaus Multiparking	37.500,00		37.500,00	32.718,34			32.718,34	0,00	32.718,34	32.718,34	100%	x	-	32.718,34	
500	Aussenanlagen		110.000,00	31.000,00	141.000,00	214.749,78	17.064,60		231.814,38	8.446,22	240.260,60	240.260,60	100%			240.260,60	
510	Außenspielbereiche, Zugänge usw.	Garten Moser	110.000,00		110.000,00	175.535,64	17.064,60	2	192.600,24	8.446,22	201.046,46	201.046,46	100%	x	-	201.046,46	
541	Einfriedungen	Diverse			0,00	309,40			309,40		309,40	309,40	100%	x	-	309,40	
550.1	Einbauten in Außenanlagen	Krambamboul	0,00	31.000,00	31.000,00	31.535,00			31.535,00		31.535,00	31.535,00	100%	x	-	31.535,00	
550.2	Einbauten in Außenanlagen	Jürgen Arnold	0,00		0,00	7.369,74			7.369,74		7.369,74	7.369,74	100%	x	-	7.369,74	
600	Ausstattung		125.000,00	-70.000,00	55.000,00	58.006,48	3.084,48		61.090,96	12.208,26	73.299,22	73.299,22	100%			73.299,22	
611.1	Allgemeine Ausstattung	Handwerk Handels	95.000,00	-40.000,00	55.000,00	48.413,15	3.084,48		51.497,63	11.940,51	63.438,14	63.438,14	100%	x	-	63.438,14	
611.2	Küche Bistro, Garderobe usw.	Schreinerei Mast	30.000,00	-30.													