



Erweiterung Hort, Grundschule Hemmingen




Grundriss Erdgeschoss

Erweiterung Hort, Grundschule Hemmingen



Ansicht Süd

Erweiterung Hort, Grundschule Hemmingen



Ansicht Ost

Erweiterung Hort, Grundschule Hemmingen



Perspektive

Erweiterung Hort, Grundschule Hemmingen

KGR	LB	Kostengruppe/Leistungsbereich	Menge	E	EUR/Einheit	EUR Gesamt
						alle Preise brutto inkl. MwSt
100	Grundstück					nicht angesetzt
200	Herrichten und Erschließen					0 €
		Keine Maßnahmen	1,0	ca.	0 €	0 €
300	Bauwerk					1.316.500 €
001		Gerüstbauarbeiten	1,0	ca.	20.000 €	20.000 €
012		Rohbauarbeiten	1,0	ca.	57.000 €	57.000 €
017		Stahlbauarbeiten	1,0	ca.	252.000 €	252.000 €
021		Dachabdichtungsarbeiten	1,0	ca.	27.000 €	27.000 €
029		Beschlagarbeiten - Schließanlage	1,0	ca.	1.500 €	1.500 €
031		Metallbau-, Schlosserarbeiten	1,0	ca.	47.000 €	47.000 €
034		Maler- und Lackierarbeiten	1,0	ca.	14.000 €	14.000 €
039		Trockenbauarbeiten	1,0	ca.	13.000 €	13.000 €
099		Modulbau Horterweiterung	295,0	m²BGF	3.000 €	885.000 €
400	Bauwerk - Technische Anlagen					69.500 €
410		Sanitärarbeiten - Anpassungen	1,0	ca.	6.000 €	6.000 €
420		Wärmeversorgungsanlagen - Fernwärmeanschl.	1,0	ca.	52.000 €	52.000 €
430		Lufttechnische Anlagen - Anpassungen	1,0	ca.	6.000 €	6.000 €
440		Starkstromanlagen - Anschluss Modulbau	1,0	ca.	5.000 €	5.000 €
475		Feuerlöscher	1,0	ca.	500 €	500 €
500	Außenanlagen ohne Gas-, Wasser-, Telefon-, Kabel-, Stromanschlüsse					20.000 €
570		Bepflanzung, Rasen wiederherstellen usw.	1,0	ca.	20.000 €	20.000 €
600	Ausstattung u. Möbel					50.000 €
610		Allgemeine Ausstattung - Möbel	1,0	ca.	50.000 €	50.000 €
700	Baunebenkosten ca.					323.000 €
		ca. 23% aus KG 300-500	23,0	%	1.406.000 €	323.000 €
Summe KG 200-700 brutto ca.						1.779.000 €
Unvorhergesehenes und mögl. Baupreissteigerungen ca. 10%						178.000 €
Gesamtsumme KG 200-700 brutto ca.						1.957.000 €

Baupreisindex Stand Februar 2021